Logboek informatieavond 21 november 2024

Projectnummer RA⁺: 23324.1
Projectnaam: Afkoppelen Bocholtz
Datum revisie: 29-11-2024

RA+ ingenieurs

Actiehouder:
Gem. Simpelveld
Projectleider RA+
RA+ intern

Nr.		Gemaakte opmerkingen	Reactie / besluit / acties	Betrekking op	Actiehouder	Huidige Status
			Opmerkingen 21 november 2024			
1.0		- Ik wil me aanmelden voor de Bewonersavond 21 november. Ik maak me zorgen dat er wateroverlast ontstaat in De Pomerio. Afgelopen jaren is bij grote regenval de waterafvoer niet voldoende gebleken en het waterpeil enorm gestegen in De Pomerio. Aangezien er meer water gaat komen bij invoering van deze plannen maak ik me zorgen dat er op termijn water binnen gaat dringen in de woningen van De Pomerio. (indien dit gebeurt wie is dan aansprakelijk). Ik verwacht ook dat het grondpeil gaat stijgen bij normaal weer (vocht in huizen.. en wie is er dan verantwoordelijk en vergoed de schade..)	In ons project gaan wij niet meer regenwater afvoeren.' Het regenwater wat op het stedelijk gebied in Bocholtz valt wordt met deze plannen juist verdeeld afgevoerd waardoor er meer afvoercapaciteit ontstaat dan nu. Een gedeelte van het regenwater zal worden afgevoerd via het uit te breiden regenwaterstelsel. Het vuilwater en het resterend gedeelte regenwater zullen we blijven afvoeren via het bestaande vuilwaterriool. De reeds aangelegde blauwe ader (die door de Promerio, Bongerdplein, Bongaarderweg, Julianastraat, Wilhelminastraat en Herver is niet aangesloten op de vijvers van de Promerio. Dit regenwater riool loopt onder de vijvers van de Promerio en is aangesloten op de buffers bij de Prickart. De wateroverlast op de straat bij Bongaarderweg en Bongaardplein zal op korte termijn worden verholpen.			
1.1		Aangezien ik op de geplande bewonersavond “informatie afkoppelen regenwater Bocholtz” op 21 november aanstaande, verhinderd ben, heb ik een aantal vragen: 1. Kunt U mij de plannen hierover per mail sturen? Op de website van de Gemeente Simpelveld staat geen gedetailleerde informatie (technische activiteiten en tijdspad). 2. Op mijn adres (julianastraat 47, 6351GB, Bocholtz) hebben we op dit moment wateroverlast in de kelder als het enkele dagen stevig heeft geregend. Door middel van een dompelpomp kunnen we deze overlast beperkt houden. Indien de hemelwaterafvoeren moet(en) worden losgekoppeld van het hoofdriool en lozen op omliggende terreinen, denken we dat deze overlast zal toenemen. Kunt U hierover meer informatie verstrekken?	1. De technische uitwerking moet nog plaatsvinden. Tot op heden is alleen een voorlopig ontwerp opgesteld. In het voorlopig ontwerp kunt u de maatregelen die toegepast worden terug zien. De maatregelen bestaan uit het aanleggen van een nieuw regenwater riool naast het bestaande vuilwater riool, het plaatsen van lijngoten welke gekoppeld worden op het nieuwe regenwaterriool of het dichtzetten van kolken waardoor het water onder natuurlijk verloop in de lijngoten of kolken van het regenwaterstelsel kan lopen. Door het aanleggen van een nieuw regenwater riool, naast het bestaande riool, wordt de capaciteit vergroot om het regenwater af te vangen en te transporteren naar de buffers in het buitengebied. In uw straat wordt een nieuw regenwater riool aangelegd. Op de website www.buitenkomtbinnen.nl/bocholtz kunt u de globale planning inzien. De werkzaamheden starten na de bouwvak Q3 van 2025. Zodra de uitvoering start worden de bewoners per deelgebied geïnformeerd en worden de plannen en planning nader toegelicht. 2. Op de locaties waar nieuw regenwater riool wordt aangebracht zal de aannemer een buis voor regenwater tot aan de erfgrens aanleggen. De gemeente Simpelveld zal de bewoners die een regenpijp aan de voorzijde van hun woning hebben die op het trottoir uitkomt vragen of zij deze mogen aansluiten op het regenwaterriool. Dit is geen verplichting, bewoner heeft zelf de keuze om hieraan mee te doen. Het water wordt dan via het regenwater riool (waterdicht) afgevoerd. Wij gaan geen regenwater infiltreren naar de ondergrond maar het regenwater wordt, zoals nu ook gebeurd, dan of via het vuilwaterriool of het regenwaterriool afgevoerd naar de buffers bij Prickart. Voor het afkoppelen kunt u subsidie aanvragen. Tijdens de bewonersavond per deelgebied die nog gaan komen zal meer informatie worden verstrekt over het afkoppelen.			
1.2		Alleen contactgegevens achtergelaten				

Nr.		Gemaakte opmerkingen	Reactie / besluit / acties	Betrekking op	Actiehouder	Huidige Status
1.3		- 1. Water op straat, vochtige kelders en zelfs wateroverlast in de kelder. Idop mislukt op de Bongaarderweg. 2. Aanbesteding, wat betekent dat voor de inwoners? Wordt die aanbesteding dan de bewoners door rioolkosten te verhogen? 3. Nieuwe systeem Pomerio zelfs gevraagd om het regenwater via het riool te laten lopen want de ontlasting e.d. heeft het riool dichtgeslibt omdat de stroming te weinig is. 4. Worden de groene dakenbetaald door Waterschap?? 5. Hoe zit het met bevriezen afgekoppeld water bovengronds???	1. De aanleg van de blauwe ader (IDOP) was noodzakelijk omdat de capaciteit van het hele huidige rioolstelsel te klein is. Een geheel nieuw en groter vuilwater rioleringsstelsel aanleggen zorgt voor een grotere piekbelasting bij de waterzuiveringsinstallatie en is veel duurder in kosten dan het aanbrengen van een regenwaterstelsel. Met de opmerking IDOP mislukt speculeert u dat de oorzaak van een natte kelder in de Bongaarderweg komt door de werkzaamheden in IDOP. De werkzaamheden zijn destijds zonder gebreken opgeleverd. Graven in de openbare ruimte voor onderhoud aan kabels en leidingen is noodzakelijk en hierdoor zal altijd de ondergrond geroerd moeten worden. De Bongaarderweg ligt op een van de laagste plekken in Bocholtz met als gevolg dat bij lange regenperiodes de grondwaterstand hier sneller stijgt waardoor kelders die niet waterdicht zijn vochtige muren en/of vloeren krijgen. Helaas is dit een gevolg van lange regenperiodes. 2. Bij een aanbesteding worden de contractstukken en tekeningen gepubliceerd via een portaal waar aannemers op kunnen inschrijven en dus een prijs afgegeven. De aannemer met de meeste economische inschrijving krijgt het werk gegund. Dit proces noemen we een aanbesteding. 2A. Het project wordt voor een gedeelte betaald door de rioolheffing die geheven wordt op alle bewoners van de gemeente Simpelveld. Het overige gedeelte hebben wij in de vorm van een subsidie van het Waterschap gekregen. Om wateroverlast tegen te gaan en te zorgen voor minder overstorten van rioolwater in onze beken zorgen wij voor een gezonder leefklimaat in de gemeente Simpelveld. Niks doen is geen optie. 3. Het vuilwaterriool is dermate gedimensioneerd dat verstoppingen onder normale omstandigheden niet kunnen optreden. Echter door onrechtmatigheden via het riool af te voeren (zoals doeken/cement/frituurvet etc.) en/of achterstallig onderhoud riool/wortel ingroei treed voornamelijk verstopping op in het riool. Daarnaast zitten er nog een hoop daken (achterzijde van woningen) aangesloten op het riool wat zorgt voor spoeling van het riool. Het is niet mogelijk om al het verharde oppervlak af te koppelen. Er blijft altijd een gedeelte op het huidige rioolstelsel aangesloten. 4. Nee, het waterschap en ook de gemeente Simpelveld geven geen subsidie voor de aanleg van groene daken. Wel voor het afkoppelen van regenwater. 5. Het bovengronds afkoppelen waarbij het regenwater via het trottoir naar de weg afstroomt staat de gemeente voor woningen toe maar is geen verplichting. Het verharde oppervlak in de openbare ruimte is zo gemaakt dat deze ervoor zorgt dat het regenwater wordt opgevangen en wordt opgeslagen en/of afgevoerd. Bovengrondse afgekoppelde regenpijpen zijn er al op veel locaties in de gemeente.			
1.4		1. U geeft aan dat oude materialen hergebruikt worden. Lopend door het dorp zie ik toch genoeg noodzaak om materiaal te vervangen. Defect materiaal wordt dan toch vervangen?	Materiaal dat bij het opbreken beschadigd raakt of "breuk ontstaat" zal worden vervangen voor nieuw materiaal. We gaan geen beschadigde "kapotte" klinkers terug plaatsen.			
1.5		1. Deel Elisabethstraat/Bethlehemstraat is altijd knelpunt met veel regen. Hoek Jacobusstraat. Is ook gekeken naar water afkomstig uit omliggend land. Wat is voorgestelde afvoerroute? Waarom Kerkeveld niet en D09 wel? 2. Reeds afgekoppeld gebied was niet voldoende? (Blauwe Ader) Maar nu wordt nagenoeg het hele dorp afgekoppeld? Is dat dan niet veel te veel voor buffers? 3. Nog 1100 m2 nodig. Dat is toch maar een "postzegeltje"??	1. Met de overige deelgebieden zitten we al bijna aan de opgave (afspraak met het Waterschap). Wateroverlast verminderen doen we met zijn allen en hebben we als gemeente meerdere partijen voor nodig. Vandaar dat de gemeente ook de hulp van de bewoners vraagt om mee te doen met het afkoppelen. Hiermee proberen we de afspraak met het Waterschap te realiseren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het beschikbare budget en is het niet mogelijk om het hele gebied van Kerkeveld nog mee te nemen. Voorlopig wordt alleen in de Bethlehemstraat, Vincentiusstraat en de Elisabethstraat maatregelen genomen. 2. Nee dit is met het Waterschap besproken en doorgerekend. In het centrum van Bocholtz, het project "IDOP", is het verhard oppervlak afgekoppeld waarbij een gescheiden rioolstelsel is aangelegd voor het vuilwater en het regenwater. Om te voldoen aan de opgave van het Waterschap is dit nog niet voldoende. Om de wateroverlast in de dorpskern te verminderen dient ook naar de andere gebieden rondom IDOP gekeken te worden. Als deze gebieden worden afgekoppeld wordt ook in het buitengebied door het Waterschap nieuwe buffers aangelegd of bestaande buffers vergroot. 3. Dat klopt. Daarom gaan we ook geen werkzaamheden in Kerkeveld uitvoeren omdat we al bijna het aantal vierkante meters verhard oppervlak (wegen, trottoirs,etc.) behaald hebben. De resterende 1126m2 zouden we graag samen met de bewoners willen behalen door het afkoppelen van de daken aan de voorzijde van de woningen.			
1.6		1. Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast in het Kerkeveld, met name het kruispunt Kerkeveld-Bombaard? Hier staat het water soms tot 50 cm+. Vlak onder de deurdrempels. 2. Het wateroverlastprobleem in het Kerkeveld is een combinatie van overlopen van de buffer aan de Heiweg en onvoldoende afvoercapaciteit van de straatgoten. Is het mogelijk om lijngoten aan te leggen tussen de kruispunten Heiweg - Kerkeveld en Kerkeveld - Bombaard?	1. Het regenwater afkomstig van de Heiweg wordt opgevangen in een nieuw aan te leggen regenwaterriool dat via de Wijngracht en Herver wordt afgevoerd. Daarnaast wordt voorlopig alleen in de Bethlehemstraat, Vincentiusstraat en de Elisabethstraat maatregelen genomen. 2. Zie antwoord 1. Ook de buffers van het Waterschap worden aangesloten op het regenwaterriool.			
1.7		Hoe draagt afkoppelen bij aan wateroverlast oplossing	Het huidige rioolstelsel dat zowel vuilwater en regenwater afvoerd is momenteel te klein. Daarom leggen we een extra regenwater riool aan om de capaciteit te vergroten. Het regenwater dat op het openbare gebied valt (wegen, trottoirs, inritten en parkeerplaatsen), wordt via de kolken afgevangen en aangesloten op het nieuwe regenwater riool, dit noemen we afkoppelen. Het bestaande riool wordt hiermee ontlast. Het regenwater vervolgt zijn weg richting de buffers waar het wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd naar de beek. Het huidige rioolstelsel is te klein om zowel het regenwater en vuilwater te transporteren waardoor wateroverlast ontstaat. Daarnaast is regenwater relatief schoon water dat niet naar de waterzuivering hoeft om gezuiverd te worden.			

Nr.		Gemaakte opmerkingen	Reactie / besluit / acties	Betrekking op	Actiehouder	Huidige Status
1.8		Is bij afkoppelen de doorstroming van "oude" riool gewaarborgd? (voldoende?). Er is tenslotte weiniger water nou.	Het huidige rioolstelsel is berekend om bij een minimale hoeveelheid het afvalwater te transporteren (in droge periodes zonder regen). Daarnaast zitten er nog een hoop daken (achterzijde van woningen) aangesloten op het riool wat zorgt voor spoeling van het riool. Het is niet mogelijk om al het verharde oppervlak af te koppelen. Er blijft altijd een gedeelte op het huidige rioolstelsel aangesloten.			
1.9		Graag informatie over Stevensweg en Steenberg. Wij wonen net op de hoek.	Deze werkzaamheden worden in 2025 door aannemer Kurvers wegenbouw uitgevoerd. Voor de start van de werkzaamheden wordt er nog een informatiebijeenkomst gehouden voor de aanwonenden.			
1.10		Wordt er bij oppervlakkig afkoppelen ook (na)gedacht over een verzonken goot in het trottoir richting goot aan weg?	Nee, er worden geen voorzieningen in het trottoir gemaakt in de vorm van een goot of iets dergelijks. Het water zal via het trottoir richting de weg afstromen. Als in de toekomst hier overlast ontstaat kunnen op deze plekken voorzieningen getroffen worden in de vorm van een verzonken goot.			
1.11		1. Wat is een piekbui? Hoeveel mm? 2. Welke bui kan Bocholtz na het project aan? 3. Al het afgekoppelde regenwater wordt vervoert via vrij verval door riool of oppervlakte ontstaan er daardoor geen extra problemen in de Pomerio en het park? 4. Waarom wordt het Kerkeveld niet meegenomen? Minder verharding kan altijd een positieve bijdrage leveren. Is er subsiedie mogelijk voor afkoppelen in Kerkeveld op privégebied?	1. Met een piekbui bedoelen we een bui waarbij in een relatief korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt. Met een neerslagpiek van 40 tot 80mm per uur. 2. Normaliter wordt het riool ontworpen op bui 08 die statistisch een maal per twee jaar voor komt. Met een piekintensiteit van 110 liter per seconde per hectare in 10 min. 3. Het regenwater wordt niet op het riool van de Promerio aangesloten. Het regenwaterriool is aangesloten op de buffers bij de Prickart. 4. Met de overige deelgebieden zitten we al bijna aan de opgave (afspraak met het Waterschap). Daarnaast wordt er ook gekeken naar het beschikbare budget en is het nu niet mogelijk om geheel Kerkeveld mee te nemen. Alleen in het gedeelte van Kerkeveld waar werkzaamheden worden uitgevoerd kunt u afkoppelen en subsidie aanvragen. Wij brengen u graag in contact met de Woonwijzerwinkel die de subsidieaanvragen behandeld.			
1.12		1. Knelpunt Jacobusstraat/Bethelehemstraat Kerkeveld. Als Kerkeveld aan de beurt is hier nog eens seriues heen kijken. 4x garage en kelders ondergelopen afgelopen jaren. 2. Tip: dakprofiel omzetten naar goot in het midden ter hoogte van Bethelehemstraat nr. 17.	1. Dit deelgebied wordt nog verder uitgewerkt. Voordat gestart wordt volgt nog een bewonersbijeenkomst per deelgebied waarbij de plannen toegelicht worden. 2. We zullen uw tip meenemen en bekijken of dit mogelijk is.			
1.13		Na de aanleg van het regenwaterriool Pomerio Bongerdplein tot aan de Vlengendaal is de frequentie dat de waterbufferkelder en de buffer erbij veel vaker volstromen. Hoe komt dat? Dit zou nu toch eigenlijk veel minder moeten voorkomen!	Het afgelopen jaar heeft het extreem veel geregend waardoor deze vaker vollopen. Daarnaast is de afgelopen jaren meer regenwater afgekoppeld en via het regenwaterriool richting de buffers afgevoerd. Doordat er ook nog steeds veel regenwater in het huidige rioolstelsel terecht komt stroomt het bergbezinkbassin vol en stort vervolgens over in de beek. Daarnaast heeft er een grote verstopping in het transportriool naar Simpelveld gezeten waardoor het bergbezinkbassin vaker overstortte in de beek.			
1.14		1. Wat zijn de risico's? 2. Kruising Bongaarderweg/Groene Boord staat nu al water bij een bui. Wordt dit erger in de toekomst?	1. We gaan een regenwaterriool leggen en lijngoten plaatsen. Dit zijn standaard onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Bij graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen wordt de grond geroerd en daarmee kan het grondwaterpeil beïnvloed worden. 2. Dit probleem wordt spoedig opgelost. Op de lange termijn gaan wij samen met het Waterschap via Water in balans hier nog een extra voorziening treffen. Om het risico op wateroverlast te verminderen.			
1.15		Hoe kan het dat ondanks nieuw riool Bongaarderweg daar van de week weer alles blank stond.	Het gedeelte van de Bongaarderweg waar de overlast is, is niet aangesloten op de blauwe ader. Dit probleem wordt spoedig opgelost. Samen met het Waterschap wordt via Water in balans hier nog een extra voorziening getroffen. Om het risico op wateroverlast te verminderen.			
1.16		Wij hebben regelmatig wateroverlast in kelder en hebben een vochtprobleem. Zouden jullie evt. een lijngoot kunnen aanleggen en extra putten. Het water verzamelt zich bij ons vanuit de Steenberg en Stevensweg en loopt zo bij ons naar binnen. Het is echt een verzamelpunt.	Hier is rekening mee gehouden in de reconstructie van de Stevensweg die in 2025 gaat starten. Deze werkzaamheden worden in 2025 door aannemer Kurvers wegenbouw uitgevoerd. Voor de start van de werkzaamheden wordt er nog een informatiebijeenkomst gehouden voor de aanwonenden.			
1.17		1. Dit is eigenlijk niet direct een vraag voor Bocholtz. Naast een huis hier hebben wij er nog één in Eys langs de beek. Bij veel water in de beek (na hevige regenval) slaat bij ons grond weg. Hoe wordt dit beperkt met het afkoppelen van het regenwater? 2. In Bocholtz zie ik heel veel tuintjes met planten verdwijnen. Misschien helpt voorzichtig hierbij én het aangeven van de waarde van "stoepplantjes". M.a.w. onkruid is helemaal niet zo erg. Het is maar hoe je er naar kijkt.	1. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de beek. Uw vraag kunt u het beste bij het Waterschap stellen. 2. Dat is ook de reden waarom we mensen bewust willen maken om te vergroenen (en hierdoor het verharde oppervlak te verkleinen) en de voorzijde van het dak af te koppelen van het bestaande riool. Het verminderen van wateroverlast kan niet alleen de gemeente oplossen hiervoor hebben we ook de hulp van bewoners nodig.			
1.18		1. Sinds 2021 komt er water in de kelder. Bijv. afgelopen dinsdag, veel regen maar niet heftig. Waardoor komt dat? 2. De molgoot in de Wilhelminastraat voert geen water meer af. Wat is daarvan de reden? 3. Gesteld wordt dat de blauwe ader voldoende afvoer aan kan. Waarom staat de weg bij de wadi aan de Pomerio dan geregeld blank?	1. Dit kan meerdere oorzaken hebben en is speculeren. Wat vast staat is dat het grondwaterpeil bij lange regenperiodes stijgt. Zeker het afgelopen jaar heeft het veel geregend. Aan het grondwaterpeil kan de gemeente helaas niets veranderen. 2. Het is voor ons niet helemaal duidelijk wat u bedoeld met de molgoot en welke locatie dit precies betreft. 3. 'De reeds aangelegde blauwe ader (die door de Promerio, Bongerdplein, Bongaarderweg, Julianastraat, Wilhelminastraat en herover) is niet aangesloten op de vijvers van de Promerio. Dit regenwater riool loopt onder de vijvers van de Promerio en is aangesloten op de buffers bij de Prickart. De wateroverlast op de straat bij Bongaarderweg en Bongaardplein zal op korte termijn worden verholpen.			

Nr.		Gemaakte opmerkingen	Reactie / besluit / acties	Betrekking op	Actiehouder	Huidige Status
1.19		1. Wat geberut er met het gewone riool: blijft dat doorstromen of ontstaat daar ophoping? 2. Ik begrijp uw verhaal over de m2 niet: wat moet ik me daarbij voorstellen. 177.000 m2 en 100 m2. Waar hebben we het over?	1. Het huidige rioolstelsel is berekend om bij een minimale hoeveelheid het afvalwater te transporteren (in droge periodes zonder regen). Daarnaast zitten er nog een hoop daken (achterzijde van woningen) aangesloten op het riool wat zorgt voor spoeling van het riool. Het is niet mogelijk om al het verharde oppervlak af te koppelen. Er blijft altijd een gedeelte op het huidige rioolstelsel aangesloten. 2. We koppelen verhard oppervlak af. Met verhard oppervlak bedoelen we wegen, trottoirs, parkeerplaatsen,etc. Door de kolken (afwateringspunten in de weg) aan te sluiten op het nieuwe regenwater riool voorkomen we dat het regenwater in het bestaande riool terecht komt en wateroverlast veroorzaakt omdat deze buis te klein is. De buien worden steeds heviger waardoor in een relatief korte tijd veel neerslag valt. Door een nieuw regenwater riool aan te leggen vergroten we de capaciteit. Met het Waterschap is afgesproken om 178.336 vierkante meter verhard oppervlak af te koppelen om het aantal overstorten van rioolwater in de beek te verminderen. Deze hebben we met de gekleurde gebieden bijna bereikt.			
1.20		1. Is er een verplichting om te ontkoppelen? 2. Kan regenwater van asbestdaken op het regenwaterriool? Wat met daken van asbest? 3. Is er begeleiding? Komt iemand naar de situatie ter plekke kijken (wat mogelijk is?)	1. Nee, dit is geen verplichting, bewoner heeft zelf de keuze om hieraan mee te doen. Maar helpt ons als gemeente om wateroverlast te verminderen. 2. Dit is mogelijk. Hier komen geen stofdeeltjes bij vrij. 3. Indien u graag wilt afkoppelen kunt u zich via de website aanmelden. Wij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de Woonwijzerwinkel die advies geeft over de mogelijkheden. Voor het advies vraagt de Woonwijzerwinkel €20,--. Elke woning is anders en betreft dus maatwerk. Tijdens de bewonersbijeenkomsten die nog gaan komen zal meer informatie worden verstrekt over het afkoppelen.			
1.21		1. Is het verplicht om riool en regenwater af te koppelen? 2. Wij hebben meerdere plekkenwaar water afloopt naar de riolering. Hoe wordt dat opgelost? Een van de pijpen loopt onder de dennen. Hoe wordt dat opgelost? 3. Hoe zit het met afkoppelen met een put waar ook etensresten in kunnen vallen? 4. Als iemand langskomt om te kijken naar de mogelijkheden voor loskoppelen, is dit gratis, of moeten wij hier voor betalen? Za ja, hoeveel kost dit?	1. Nee, dit is geen verplichting, bewoner heeft zelf de keuze om hieraan mee te doen. Maar helpt ons als gemeente om wateroverlast te verminderen. 2. Indien u graag wilt afkoppelen kunt u zich via de website aanmelden. Wij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de Woonwijzerwinkel die advies geeft over de mogelijkheden. Voor het advies vraagt de Woonwijzerwinkel €20,--. Elke woning is anders en betreft dus maatwerk. Tijdens de bewonersavond die nog gaat komen zal meer informatie worden verstrekt over het afkoppelen. 3. Deze kan dan niet afgekoppeld worden. Er mag geen vuilwater in het regenwaterriool terecht komen. Etensresten horen daarnaast ook niet thuis in het riool, dit dient in de vuilemmer gegooid te worden. 4. Zie antwoord bij punt 2.			
1.22		Jullie hebben het over D1, D2, D3 etc. Welke gebieden zijn dity, graag overzicht mailen.	We zullen een overzichtstekening op de website zetten met de straatnamen.			
1.23		Werkzaamheden alleen waterhuishouding, dichtzetten straatkolken. Dus water blijft op straat! Wat gebeurt dan met tegenschot straat.	In sommige delen zullen we de kolken dicht zetten. Dit betreft maar een klein gedeelte waarbij we gebruik maken van het hellend karakter van de weg. Daar waar dit met afschot niet mogelijk is gaan we geen kolken dichtzetten. Het is niet altijd nodig om in elke straat nieuw riool aan te leggen of lijngoten te plaatsen. Dit heeft ook met kosten te maken. We proberen met zo min mogelijk maatregelen het doel te bereiken. Daarnaast dienen we in de toekomst steeds vaker te accepteren dat er tijdelijk water op straat komt, zolang het maar niet in de woningen komt. Uiteraard kijken we ook naar hoogtes en achterliggende percelen bij het uitwerken van de plannen.			
1.24		Hoe groot is risico dat het riool straks verstopt/dicht slibt als het regenwater is afgekoppeld?	Het huidige rioolstelsel is berekend om bij een minimale hoeveelheid het afvalwater te transporteren (in droge periodes zonder regen). Daarnaast zitten er nog een hoop daken (achterzijde van woningen) aangesloten op het riool wat zorgt voor spoeling van het riool. Het is niet mogelijk om al het verharde oppervlak af te koppelen. Er blijft altijd een gedeelte op het huidige rioolstelsel aangesloten.			
1.25		1. Hoe komt het dat ondanks de blauwe ader deze week weer water op straat stond bij het kruispunt Bongerd - Bongerdplein 2. Bij de lijngoten, is hier rekening mee gehouden dat alle huizen hun regenwater afkoppelen?	1. Dit probleem wordt spoedig opgelost. Op de lange termijn gaan wij samen met het Waterschap via Water in balans hier nog een extra voorziening treffen. Om het risico op wateroverlast te verminderen. 2. Nee dit is niet meegenomen in de telling. We kunnen niet verwachten van de bewoners dat ze allemaal afkoppelen. Het is geen verplichting, bewoner heeft zelf de keuze om hieraan mee te doen. Maar helpt ons als gemeente om wateroverlast te verminderen.			
1.26		Regen- hemelwaterafvoer hoe/waar is een legenda/tekening waar de aansluiting overgaat van bewoner naar aansluiting gemeente	Zo ver zijn de tekeningen op dit moment nog niet uitgewerkt. Daar waar regenwaterriool gelegd wordt zal de aannemer een buis (rond 125mm) tot aan de erfgrens mee leggen (tussen de 0,60 en 1,0m diep) waar de bewoner de regenpijp van de voorzijde van het dak op kan aansluiten. In de uitvoering wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aansluitingen in het verlengde van de regenpijp te leggen. De aannemer meet deze aansluitingen in zodat deze op een later moment gemakkelijk terug te vinden zijn. En de bewoner ook in de toekomst nog kan aansluiten.			
1.27		1. Wat zijn de verwachte kosten van dit project en hoe wordt dit gefinancierd? 2. Hoeveel dagen per jaar loopt er water via het overstort in de rivieren? 3. Wat gaat de gemeente doen als de 1126 m2 afkoppelen niet lukt?	1. Het project loopt in de miljoenen en wordt deels met subsidies van het Waterschap bekostigd. 2. Momenteel wordt het aantal overstorten door het Waterschap geteld en de eindrapportage is nog niet in ons bezit. Door ecologisch onderzoek is naar voren gekomen dat de waterkwaliteit t.p.v. de overstorten in de beek achteruit gaat. 3. De resterende 1126m2 zouden we graag samen met de bewoners willen behalen door het afkoppelen van de daken aan de voorzijde van de woningen. Indien dit niet lukt zal de gemeente in overleg met het Waterschap moeten gaan om nadere afspraken te maken.			
1.28		Kan de waterafvoer vanuit de beek bij de kapel niet wat vergroot worden? Als de buffer overloopt kan de huidige buis dat al snel niet meer verwerken.	Bij het vergroten van de regenwaterbuffer bij Prickart zal dit worden meegenomen.			

Nr.		Gemaakte opmerkingen	Reactie / besluit / acties	Betrekking op	Actiehouder	Huidige Status
1.29		1. Vroeger had ik eens op de 2 à 3 jaar water in de garage. Tegenwoordig heb ik het 2 à 3 maal per jaar. Het water komt voor een gedeelte uit het Kerkeveld, speelwei kinderen en gemeenteterrein c.q. brandweer. Ik heb reeds een riolering van 110 mm pijp gelegd, die het dan niet meer trekt. Nu heeft de gemeente in de helft tussen speelweide en brandweerterrein een afvoer gelegd, die na 5 minuten verstopt is. Wil wel achterom het regenwater via een buis waar gemeenschappelijk afwatering, maar dan moet er achterom een afvoerleiding.	In dit project worden geen werkzaamheden verricht in dit gedeelte voor de achterzijde van uw woning. Wij zullen uw klacht over de verstopte leiding doorgeven bij beheer en onderhoud.			
1.30		Afkoppelen regenpijp neemt woningstichting dan met mij contact op?	Dit dient nog nader afgestemd te worden met Krijtland Wonen. We zijn nu nog de mogelijkheden aan het bekijken en welke panden eventueel hiervoor in aanmerking komen. Het informeren van de bewoners zullen we met Krijtland bespreken.			
1.31		1 D13 bij D8, opdracht D1 t/m D10. Dus wordt uitgevoerd J/N 2. Regenwater in de Quelle veelal via inpandige goten v.d. huizen. Hoe wil men dit regenwater afkoppelen?	1. Ja, D13 betreft Quelle die is er later bijgekomen. Deze zal bij Deelopdracht 8 gevoegd worden. D01 t/m D10 wordt in dit project meegenomen. D12 Stevensweg wordt een apart project van de gemeente. D11 is het centrum van Bocholtz betreft het project IDOP en is reeds uitgevoerd. 2. Dan kunnen wij goed voorstellen dat uw woning niet afgekoppeld kan worden.			
1.32		De Hofstraat is een hoger gelegen straat. In hoeverre wordt deze straat aangepast. Komt er een extra riolering?	In de Hofstraat komt geen nieuwe riolering. Hier zal een gedeelte worden afgekoppeld door het dichtzetten van kolken. We zijn in deze straat de mogelijkheden aan het afwegen. Het kan zijn dat op een bepaald gedeelte geen werkzaamheden worden uitgevoerd omdat het niet mogelijk is om kolken dicht te zetten. Dit zijn we nog aan het onderzoeken. Zodra de tekening is uitgewerkt zullen we deze op de website vervangen met de nieuwe maatregelen.			
1.33		1. Worden de straatkolken dan ook vaker gereinigd? 2. Hoe wordt de Overhuizerstraat meegenomen. Paum-/Emmastraat en De Baan staan wel op tekening!	1. Straatkolken worden doorgaans 2 keer per jaar gereinigd. Waar kolken vaker verstopt raken worden deze vaker gereinigd. 2. In de Overhuizenstraat worden de kolken dicht gezet. Het regenwater wordt vervolgens opgevangen in de Minister Ruijsstraat en Paumstraat.			
1.34		1. Leuk die techniekbenamingen -> gaarne meer detailbenaming. 2. Plattegrond Bocholtz -> benoem wijken bij naam, geeft beter beeld? 3. Waar ligt de waterlijn vanaf tot waar. 4. Afkoppelen kun je pas als aparte afvoer er is. Waarom geen bezinkputten voor wijken. 5. Ander probleem rioolputtenvaak vol / verstopt frequenter reinigen 6. Midden riool water afvoer in Bosschenhuizen werkt niet. Waterbuffer slibt dicht, uitdiepen, wat met slibafval??	1. Wij gebruiken veel vaktermen die lastig zijn uit te leggen. Op de website staat verdere informatie over het project waar meer uitleg staat gegeven. In de volgende bewonersbijeenkomsten zullen we hier in het vervolg rekening mee houden. 2. 'We zullen een overzichtstekening op de website zetten met de straatnamen. 3. U bedoelde de blauwe ader? Dit betreft het project IDOP in het centrum van Bocholtz waar de afgelopen jaren aan gewerkt is. Deze loopt vanaf de y-splitsing Wijngracht/Vlengendaal richting Herver-Wilhelminastraat-Julianastraat-Bongaarderweg-Bongaardplein-door de Promerio richting de buffers bij de Prickart. 4. Door de hoge grondwaterstand is het niet mogelijk om regenwater te infiltreren. Daarnaast is de ondergrond vaak leemgrond dat slecht waterdoorlatend is. 5. Straatkolken worden doorgaans 2 keer per jaar gereinigd. Waar kolken vaker verstopt raken worden deze vaker gereinigd. 6. Dit valt buiten de scope van dit project. Deze vraag is bekend bij de gemeente die momenteel oplossingen aan het onderzoeken is.			
1.35		1. Moet een bewoner zelf initiatief ontplooien? 2. Zijn de onkosten voor de bewoners? 3. Is dat voor oudere mensen nog rendabel?	1. Indien u graag wilt afkoppelen kunt u zich via de website aanmelden. Wij zorgen ervoor dat u in contact wordt gebracht met de Woonwijzerwinkel die advies geeft over de mogelijkheden. Voor het advies vraagt de Woonwijzerwinkel €20,--. Elke woning is anders en betreft dus maatwerk. Tijdens de bewonersavond die nog gaat komen zal meer informatie worden verstrekt over het afkoppelen. 2. Voor het afkoppelen kunt u subsidie aanvragen. 3. Wij begrijpen dat oudere mensen niet snel gaan afkoppelen omdat het initiatief bij de bewoner ligt.			
1.36		1. Hoe wordt het water dat uit het veld komt lopen op De Baan opgevangen? Ook de blauwe ader? 2. Worden er wadies geplaatst? 3. Wordt het water dat de buffers ingaat nog ergens voor gebruikt? 4. Groendoorlatende tegels? Kan water er doorheen de grond in.	1. Dit betreft water afkomstig uit het buitengebied en wordt meegenomen in het programma Water in balans van het Waterschap. 2. Nee we gaan geen wadi's maken. 3. Nee het water wordt opgeslagen in de buffers en vertraagd afgevoerd naar de beek. De buffer dient meestal binnen een of twee dagen leeg te zijn om bijvoorbeeld een tweede bui te kunnen bergen/opslaan. 4. Dit juichen wij toe maar is helaas niet overal toepasbaar.			